


# THEOULE-SUR-MER – PARC DE STATIONNEMENT

## Phasage


Plan Topo existant



# THEOULE-SUR-MER – PARC DE STATIONNEMENT

## Phasage


Plan Topo existant  
Etat des lieux



# THEOULE-SUR-MER – PARC DE STATIONNEMENT

## Phasage

Plan Topo existant  
Etat des lieux






# THEOULE-SUR-MER – PARC DE STATIONNEMENT

## Phasage

**Plan Topo existant**  
**Etat des lieux**




## Phasage

### Phase 1

#### Etape 1

- Terrassement/démolition parking et terrain multisport
- Continuité de service de la route existante




# THEOULE-SUR-MER – PARC DE STATIONNEMENT

## Phasage

### Phase 1

#### Etape 2

- Installation de chantier VRD






## Phasage

### Phase 1

#### Etape 3

- Blindage au droit de la buse à dévier
- Déblais en bleu
- Réfection de la BUSE




## Phasage

### Phase 1

#### Etape 4

- Blindage au droit de la buse à dévier
- Déblais en bleu
- Remblais compacté en vert
- Réfection de la BUSE






## Phasage

### Phase 1

#### Etape 5

- Blindage au droit de la buse à dévier
- Remblais compacté en vert
- BUSE terminée




## Phasage

### Phase 1

#### Etape 6

- Déblais (marron)
- Mise en place du mur de soutènement (jaune)



# THEOULE-SUR-MER – PARC DE STATIONNEMENT

## Phasage

### Phase 1

#### Etape 7

- Aménée de l'AEP pour la BI à remettre en place (rouge)
- Dévoisement de la HTA (bleu)
- Remblais de la tranchée


Borne incendie  
remise en place

Vers chemin forestier

Vers corniche d'or

Vers centre ville

Voie JB PASTOR Existante






## Phasage

### Phase 1

#### Etape 8

- Création de la nouvelle voie JB PASTOR
- Mise à disposition de la nouvelle voirie avec revêtement provisoire




# THEOULE-SUR-MER – PARC DE STATIONNEMENT

## Phasage

### Phase 1

Fin des travaux VRD




## Phasage

### Phase 2

#### Etape 1 : Soutènement

- Forage des pieux (la plateforme de travail nécessaire à l'exécution des pieux impose de fermer la route pendant les travaux)






## Phasage

### Phase 2

#### Etape 1 : Soutènement

- Exécution de la paroi clouée




## Phasage

### Phase 3

#### Etape 1 : Terrassement

- Terrassement en masse




## Phasage

### Phase 3

#### Etape 2 : Fondations

Mise en place de la base vie chantier






## Phasage

### Phase 3

Etape 3 (éventuelle) :  
plateforme provisoire  
durant la période  
estivale



## Phasage

### Phase 3

Etape 4 : travaux de  
GO

