	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19
DUREE TOTALE DES TRAVAUX	16 mois																		
Phase 1																			
Construction de la digue en conservant l'activité sur les quais actuels	6 mois																		
Phase 2																			
Démolition des constructions existantes																			
Aménagement du bassin 3																			
Construction du quai d'accès à la digue																			
Terre-plein de l'école de voile et raccordement au quai existant de la digue du large																			
Aménagement de l'anse naturelle (rechargement en sable et aménagement de l'épi de protection)																			
Ouverture de la passe d'entrée au bassin 3																			
Construction partielle des bâtiments à terre																			
Phase 3																			
Démolition des constructions existantes																			
Aménagement du bassin 2																			
Quai et terre-plein de la navette + contre-jetée																			
Prolongement du quai de la digue du large																			
Aménagement de l'aire de carénage																			
Construction partielle des bâtiments à terre																			
Phase 4																			
Aménagement du bassin 1																			
Fin de la construction du quai de la digue																			
Fin de la construction des bâtiments																			
Aménagement de la zone paysagère																			