6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

- assembler la nouvelle structure métallique de l'ouvrage en dehors des berges, puis l'acheminer jusqu'au site via une grue
- installer une bâche de protection sous la structure de l'ouvrage surplombant la rivière dans le but d'éviter une potentielle contamination avec l'eau
- nettoyer la bâche à chaque fin de journée afin d'éviter l'accumulation des déchets
- stationner les véhicules de chantiers et effectuer leur entretien au niveau de la base de vie mise en place hors des berges
- lutter contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes lors des travaux à proximité des berges