Planning prévisionnel
PPRT ARKEMA - Chateau-Arnoux-Saint-Auban

PPRT prescrit : 7 février 2011
Date échéance : 7 août 2012

Prescription Du PPRT	Etude des enjeux finalisée (DDT)	Connaissance des aléas finalisée (DREAL)	**1ère Réunion POA**	2ème Réunion POA	Réunions publiques (3)	Consultation POA (2mois)	3ème Réunion POA Réunion CLIC	Enquête publique	4ème Réunion POA	**APPROBATION PPRT**
7 février 2011	Juin 2011	Juillet 2011	**15 Septembre 2011**	Novembre 2011 Semaines 44 ou 45	Décembre 2011 Semaines 49 ou 50	Mi Décembre – mi Février 2012	Mars 2012	Avril / Mai 2012	Juillet 2012	**Août 2012**

Ordre du jour :

- Démarche PPRT
- cartographie aléas
- cartographie enjeux
- superposition
- programme investigations complémentaires

Projet d'ordre du jour :

- résultats études de vulnérabilité
- zonage et principes de règlement

- note de présentation
- règlement

Projet d'ordre du jour :

- Présentation synthèse avis POA
- Bilan concertation
- Documents amendés

Projet d'ordre du jour :

- Présentation résultats EP
- Présentation des documents qui seront soumis à approbation

Documents d'élaboration en ligne sur site internet : www.clic-paca.fr

Version du 15 Septembre 2011